

ARQUITEKASA - ARQUITETURA E ENGENHATIA LTDA												
R. Zulina Fonseca, 109N - ANDAR SUPERIOR/SALA09 - Centro, Juína - MT, 78320-000												
OBRA: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO												
LOCAL: AVENIDA GABRIEL MULLER, 108, JUINA - MATO GROSSO												
DATA: 12/07/2026												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	6.005,46	12,56	7.876,24	16,48	29.600,01	61,93	3.981,40	8,33	-	47.795,91	7,03
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	12.147,01	100,00	-		-		-		-	12.147,01	1,79
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	131,67	50,00	-		-		131,67	50,00	-	263,34	0,04
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.155,76	100,00	-		-		-		-	24.155,76	3,55
5.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	4.937,99	100,00	-		-		-		-	4.937,99	0,73
6.0	ESQUADRIAS	38.035,55	60,00	25.357,03	40,00	-		-		-	63.392,58	9,33
7.0	COBERTURAS	-		50.810,28	45,00	62.101,45	55,00	-		-	112.911,73	16,61
8.0	REVESTIMENTO	-		-		145.211,92	50,00	145.211,92	50,00	-	290.423,83	42,72
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		1.591,66	30,00	1.591,66	30,00	2.122,22	40,00	-	5.305,54	0,78
10.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-		10.112,65	50,00	10.112,65	50,00	-		-	20.225,29	2,98
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		1.885,30	10,00	9.426,52	50,00	7.541,22	40,00	-	18.853,04	2,77
12.0	PINTURAS	-		14.387,25	20,00	21.580,88	30,00	35.968,14	50,00	-	71.936,27	10,58
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		5.203,86	70,00	2.230,22	30,00	-	7.434,08	1,09
VALOR TOTAL		85.413,44	12,56	112.020,42	16,48	284.828,94	41,90	197.186,78	29,01	-	679.782,37	100,00
VALOR ACUMULADO		85.413,44	12,56	197.433,85	29,04	482.262,79	70,94	679.449,57	99,95	679.449,57	679.782,37	100,00